

2023

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Quintana Roo
 PERIODO: Reporte Definitivo, FASP 2023 PROYECTOS.

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	ROO230302269390	Proyecto de inversión	4000000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Mejoramiento del Edificio de Juzgados Penales Orales de la ciudad de Cancún	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-5	5	453178	459325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5632.59}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.76.2}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0}, meta_modificada:88.0}
2023	5	ROO230402337956	Adquisición	3652000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652000.0, modificado:3649940.0}}	Equipamiento a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo - Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-13	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2023	5	ROO230402338103	Adquisición	6255752.7	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6255752.7, modificado:7210056.93}}	Base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Equipamiento y tecnología para la seguridad	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-20	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0}, meta_modificada:450.0}
2023	5	ROO230302269203	Proyecto de inversión	10375598.73	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037559873E7, modificado:1.037559873E7}}	Mejoramiento de las Instalaciones existentes del Juzgado Penal Oral de la Ciudad de Chetumal	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-1	5	118552	115096	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:96.0, meta_modificada:96.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5742.5, meta_modificada:5742.5}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2023	5	ROO230302269346	Proyecto de inversión	1850000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	Mejoramiento del Juzgado Penal Oral de Felipe Carrillo Puerto	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-2	5	42036	41954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.31, meta_modificada:1107.31}}
2023	5	ROO230302269361	Proyecto de inversión	2000000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Mejoramiento al edificio de Juzgados Penales Orales de la ciudad de Playa del Carmen	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-3	5	163324	170476	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:84.0, meta_modificada:84.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3723.65, meta_modificada:3723.65}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}
2023	5	ROO230302269400	Proyecto de inversión	1800000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Mejoramiento, reparación y conservación del Edificio de juzgados Penales Orales de la ciudad de Kantankin	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-6	5	11144	11542	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:771.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2023	5	ROO230302270260	Adquisición	13327820	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.332782E7, modificado:1.332782E7}}	Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial - Adquisición de Equipo médico y de laboratorio y vehículos y equipo de transporte	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2023-10	N	0	0	233648	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	5	ROO230402337857	Adquisición	307892.54	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307892.54, modificado:285534.0}}	Equipamiento a la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Quintana Roo - Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-12	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2023	5	ROO230402337969	Adquisición	3331195.08	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331195.08, modificado:3328423.96}}	Equipamiento a la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo - Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-14	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}
2023	5	ROO230402337988	Adquisición	82500	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82476.0}}	Equipamiento a la Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo - Dignificación y fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-15	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2023	5	ROO230402337770	Adquisición	550000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	Equipamiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Q. ROO - Fortalecimiento al subprograma de Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	2023-11	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Quintana Roo
PERIODO: Reporte Definitivo, FASP 2023 PROYECTOS.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	ROO230402338032	Adquisición	2905695.1	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905695.1, modificado:2902784.0}}	Registro Público Vehicular - Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-19	N	0	0	1857985	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2023	5	ROO230302269377	Proyecto de inversión	3500000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	Rehabilitación y Mejoramiento del Edificio de Juzgados Penales Orales de la ciudad de Cozumel	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2023-4	5	44211	44415	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7895.1, meta_modificada:7895.1}, meta:2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	5	ROO230302269448	Proyecto de inversión	1077065.36	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077065.36, modificado:1074625.29}}	Mejoramiento y rehabilitación del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-7	N	0	0	35	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	5	ROO230302269454	Proyecto de inversión	4309034.03	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4309034.03, modificado:4291115.89}}	Mejoramiento, construcción y ampliación del Centro Penitenciario Chetumal	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-8	N	0	0	37	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}
2023	5	ROO230302270244	Adquisición	3480000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3480000.0}}	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia - Adquisición de vehículos	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2023-9	N	0	0	233646	{meta:1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	5	ROO230402338012	Adquisición	400000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399991.2}}	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas - Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-17	N	0	0	1857985	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	5	ROO230402338020	Adquisición	5884522	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5884522.0, modificado:5882812.4}}	Red Nacional de Radiocomunicación - Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-18	N	0	0	1857985	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}
2023	5	ROO230402338115	Adquisición	27850540.94	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27850540947, modificado:2689252457E7}}	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Equipamiento y tecnología para la seguridad	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-21	N	0	0	1857985	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:432.0}}
2023	5	ROO230402337997	Adquisición	947883.1	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947883.1, modificado:947720.0}}	Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública - Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2023-16	N	0	0	1857985	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Nichupil esquina Av. Méjico, SM. 512, Lt. 1, Mza.22, C.P.77534, localidad de Cancón, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, lon: 86.86184274, lat:21.13971708]}	25-09-2023	28-11-2023	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5367.59], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:676.2], meta3: [unidad_medida:Piezas, avance:88.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes s/n Esq. Béllica Col. Caminera, C.P. 77015, lon: 88.290278, lat:18.520111]}	28-06-2023	30-11-2024	3649940	3649940	3649940	3649940	3649940	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:1ª de mayo, entre calles Tomas Aznar Barbachano, lon: 88.291641, lat:18.558044]}	11-05-2023	31-12-2023	7210056.93	7210056.93	7210056.93	7210056.93	7210056.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:592.0]}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:El importe varío, por el reporte de Rendimientos y Reintegros Reportados en el primer trimestre del 2024., trimestre:5.0, usuario:sandraeks, fecha:2024-07-10]}	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Framboyanes entre calle Chiccozapote y Machiche No. 250, lote 1, manzana 122, colonia Arboledas II, C.P. 77086 en el municipio de Othón P. Blanco, lon: 88.28439282, lat:18.53522852]}	25-09-2023	28-11-2023	10375598.73	10375598.73	10375598.73	10375598.73	10375598.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:96.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5742.5], meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0], meta4: [unidad_medida:Piezas, avance:19.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 52 entre calle 127 y calle 50, lote 1, Mza. 50, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 77300, localidad Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, lon: 88.05370506, lat:19.60827554]}	25-09-2023	28-11-2023	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.31]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Caoba, Entre Calle Caoba. Región 30, Supermanzana 75, MZA. 07, Lote 1, C.P. 77720, Municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, lon: 87.06424982, lat:20.66714386]}	25-09-2023	28-11-2023	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:84.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3723.65], meta3: [unidad_medida:Piezas, avance:23.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo S/N, entre las calles Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Colonia Centro, C.P. 77300, en la localidad de Kantunilá, municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, lon: 87.48821847, lat:21.09917618]}	25-09-2023	28-11-2023	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:15.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.0], meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0], meta4: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos 1º 500, Col. Italia, C.P. 77035, Chetumal, Quintana Roo, lon: 88.309038, lat:18.506762]}	04-04-2023	31-12-2023	13327820	13327820	13327820	13327820	13327820	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0], meta2: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal- Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: 88.407778, lat:18.520444]}	30-06-2023	09-09-2023	285534	285534	285534	285534	285534	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: 88.336667, lat:18.499528]}	24-04-2023	31-12-2023	3328423.96	3328423.96	3328423.96	3328423.96	3328423.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:61.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: 88.336667, lat:18.499528]}	26-06-2023	31-12-2023	82476	82476	82476	82476	82476	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Primo de Verdad No. 286 entre Av. Emiliano Zapata y José María Morelos, Colonia Centro C.P. 77000, lon: 88.301195, lat:18.50614]}	07-08-2023	31-12-2023	550000	550000	550000	550000	550000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Computadoras, avance:20.0], meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Registro Público Vehicular - Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, lon:-88.407778, lat:18.520444}}	24-06-2023	24-08-2023	2902784	2902784	2902784	2902784	2902784	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Félix González Canto entre Av. Andres Quintana Roo Y Av. Zama, Col Maravilla, localidad de Cozumel, Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, lon:-86.93734322, lat:20.4879402}}	25-09-2023	28-11-2023	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7895.1}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, S/N, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon:-88.337222, lat:18.505278}}	28-08-2023	10-11-2023	1074625.29	1074625.29	1074625.29	1074625.29	1074625.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, S/N, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon:-88.337222, lat:18.505278}}	30-09-2023	30-12-2023	4291115.89	4291115.89	4291115.89	4291115.89	4291115.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos N° 500, Col. Italia, C.P. 77035, Chetumal, Quintana Roo, lon:-88.309038, lat:18.506762}}	04-04-2023	31-12-2023	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon:-88.407778, lat:18.520444}}	30-06-2023	31-08-2023	399991.2	399991.2	399991.2	399991.2	399991.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon:-88.407778, lat:18.520444}}	28-06-2023	31-12-2023	5882812.4	5882812.4	5882812.4	5882812.4	5882812.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Xcaret, lon:-86.838537, lat:21.153809}}	10-05-2023	31-12-2023	26892524.57	26892524.57	26892524.57	26892524.57	26892524.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:432.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon:-88.407778, lat:18.520444}}	24-06-2023	28-08-2023	947720	947720	947720	947720	947720	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones