

quintana roo

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
ROO16160100638036	Construcción De La Agencia Del Ministerio Publico De Jose Maria Morelos	COPAGO-1-2015	Quintana Roo	José María Morelos	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$3,774,188	\$3,536,534	\$3,536,534	70.73	\$0	Metros Cuadrados	47,736	0.00	70.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627092	Ampliación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Publico De Kantunilkin	3 2016	Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,242,883	\$1,242,883	\$1,242,883	\$1,164,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28,362	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627460	Mejoramiento Y Ampliación Del Semeo De Cancun	2 2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,150,000	\$1,197,072	\$1,197,072	\$1,197,072	\$1,197,072	34.20	\$0	Metros Cuadrados	759,882	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO16160100627470	Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum	4 2016	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,118,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34,502	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627477	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Playas Del Carmen	5 2016	Quintana Roo	Solidaridad	Playas del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,576,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216,730	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A OBRA. / Registro:
ROO16160100627456	Ampliación De Oficinas Para Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres	7 2016	Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,510,258	\$6,510,258	\$6,510,258	94.45	\$0	Metros Cuadrados	19,485	0.00	94.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627507	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Reinserción Social De Benito Juárez	8 2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,405,000	\$5,405,000	\$5,405,000	\$5,398,035	\$5,031,639	\$5,031,639	\$5,031,639	93.09	\$0	Metros Cuadrados	759,882	0.00	93.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627513	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Reinserción Social De Chetumal	9 2016	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	247,663	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
ROO16160100627522	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Internamiento Para Adolescentes Bipa	10 2016	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,443,822	\$2,383,616	\$2,383,616	\$2,383,616	97.29	\$0	Metros Cuadrados	247,663	0.00	97.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100835832	Modulo De Control De Seguridad De La Secretaria De Seguridad Pública	2017-01	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Programa Prioritario de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$13,680,410	\$13,680,410	\$12,312,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO17170100835859	Ampliación Y Mejoramiento De Las Oficinas Administrativas Del Area De Unidad De Medidas Cautelares	2017-02	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$259,500	\$259,500	\$233,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO17170100849187	Ampliación De Centro De Reinserción Social Cereso Chetumal	2017-03	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,184,182	\$2,184,182	\$1,965,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257,317	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO17170100849199	Ampliación Del Centro De Readaptación Social De Cozumel	2017-04	Quintana Roo	Cozumel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,127,000	\$9,127,000	\$8,214,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89,098	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
ROO17170100849230	Conclusión Del Mejoramiento Y Adecuación Del Semeo De Cancun	2017-05	Quintana Roo	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	799,410	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:	
ROO17170100849244	Ampliación Del Semeo Playas Del Carmen	2017-06	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239,638	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	