

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Quintana Roo  
PERIODO: 1 Trimestre, FASP 2022 PROYECTOR en 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	ROO220202088072	Adquisición	8471987	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8471987.0, modificado:8471987.0)	Sistema Nacional de Información, bases de datos del SNSP, Equipamiento y tecnología para la seguridad. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Centro de Información de Quintana Roo Adscrito al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	2022-2	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:485.0, meta_modificada:652.0)]
2023	1	ROO220202088079	Adquisición	1329446	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329446.0, modificado:1329446.0)	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional. Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo médico y de laboratorio, Instrumental médico y de laboratorio, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública -Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	2022-4	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:26.0, meta_modificada:26.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:107.0)]
2023	1	ROO220202088083	Adquisición	352870	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352870.0, modificado:352870.0)	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo médico y de laboratorio, Instrumental médico y de laboratorio, Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	2022-5	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0)]
2023	1	ROO220202088089	Adquisición	14550000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557, modificado:14557)	Red Nacional de Radiocomunicación - Adquisición de Sistemas de aire acondicionado, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Coordinación General del C4	2022-8	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)]
2023	1	ROO220202088090	Adquisición	4741000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741000.0, modificado:4741000.0)	Registro Público Vehicular - Adquisición de Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo de comunicación y telecomunicación. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública -Subsecretaría de Seguridad Pública	2022-9	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0)]
2023	1	ROO220202088091	Adquisición	288000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0)	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. - Adquisición de Equipo de cómputo, Equipos y aparatos audiovisuales y Licencias informáticas e intelectuales. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	2022-10	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0), meta2: (unidad_medida:LICENCIAS), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta3: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2023	1	ROO220202088086	Adquisición	489595	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439595.0, modificado:457100.84)	Accreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios. Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de cómputo, Equipo médico y de laboratorio, Instrumental médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo industrial, Sistemas de aire acondicionado. Cozumel, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	2022-6	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:50.0)]
2023	1	ROO220202088088	Adquisición	1510000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0)	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP. - Adquisición de Equipo de cómputo, Otros mobiliarios y Licencias informáticas e intelectuales. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Coordinación General del C4	2022-7	N	0	0	1857985	[meta1: (unidad_medida:LICENCIAS), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0)]
2023	1	ROO220402201393	Adquisición	16994545	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.69945457, modificado:1.95545457)	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. - Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información y Vehículos.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2022-15	N	0	0	233648	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0)]
2023	1	ROO220402200328	Proyecto de inversión	1000000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgados Penales Orales) de la ciudad de Cancún. Mejoramiento del edificio y construcción.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-17	5	459325	425178	0	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:65.0, meta_modificada:65.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:32.12, meta_modificada:32.12)]
2023	1	ROO220402200364	Proyecto de inversión	1214330.78	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214330.78, modificado:1214330.78)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Penal Acusatorio de Primera Instancia) de la ciudad de Tulum. Mejoramiento.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-19	5	22341	24390	0	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0), meta3: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.23, meta_modificada:426.23)]
2023	1	ROO220402200404	Proyecto de inversión	1150000	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1650000.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgados Penales Orales) de la ciudad de Chetumal, Mejoramiento del Edificio.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-21	5	115096	118096	0	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0), meta2: (unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0), meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3183.6, meta_modificada:3183.6), meta4: (unidad_medida:Metros lineales, meta:139.16, meta_modificada:139.16)]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Quintana Roo  
 PERIODO: I Trimestre, EASP 2022 PROYECTOS en 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	ROO220402200178	Proyecto de inversión	200000	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Centro Regional de Justicia (Juzgado Mixto de Primera Instancia) de la ciudad de Kantuniluk, Mejoramiento.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-20	5	14327	14844	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.71, meta_modificada:197.71}}
2023	1	ROO220402200629	Adquisición	62364.16	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62364.16, modificado:62364.16}}	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. Adquisición de Equipo de cómputo, Muebles de oficina. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2022-23	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2023	1	ROO220402200446	Proyecto de inversión	1000000	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Centro Regional de Justicia de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Construcción de Banda Perimetral y Obra Exterior.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-22	5	42036	41994	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.05, meta_modificada:465.05}, meta3: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:815.66, meta_modificada:815.66}}
2023	1	ROO220402200348	Proyecto de inversión	600000	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Centro Regional de Justicia (Juzgado Mixto de Primera Instancia) de la ciudad de Isla Mujeres. Mejoramiento y Rehabilitación del edificio.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-18	5	11144	11542	0	{meta1: {unidad_medida:Iote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.82, meta_modificada:14.82}}
2023	1	ROO220202088074	Adquisición	1195600	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195600.0, modificado:1195080.44}}	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - Adquisición de Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Cámaras fotográficas y de video. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Academia Estatal de Seguridad Pública	2022-3	N	0	0	1857985	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:19 de mayo, entre calles Tomas Aznar Barbachano, lon: -88.291641, lat:18.535804}}	01-06-2022	31-12-2022	8327707.28	8327707.28	8327707.28	8327707.28	8327707.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:652.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: -88.3374166, lat:18.50556}}	02-05-2022	31-12-2022	1327406.04	1327406.04	1327406.04	1327406.04	1327406.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:26.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:Se incremento la meta por autorización de reprogramaciones, trimestre:1.0, usuario:sandraek, fecha:2023-04-12}}	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: -88.3366666, lat:18.4995777}}	02-05-2022	31-12-2022	347104.77	347104.77	347104.77	347104.77	347104.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: -88.40786111, lat:18.52044444}}	02-05-2022	31-12-2022	14492992.8	14492992.8	14492992.8	14492992.8	14492992.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes S/N Esq. Belice, Col. Caminera C. P. 77015, lon: -88.40786111, lat:18.52044444}}	02-05-2022	31-12-2022	4740900.87	4740900.87	4740900.87	4740900.87	4740900.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: -88.29041666, lat:18.52011111}}	01-05-2022	31-12-2022	285117.92	285117.92	285117.92	285117.92	285117.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Cecilio Borge Mza. 4 11 3, Col. Zona Industrial, C.P. 77670, lon: -86.95761111, lat:20.47205555}}	02-05-2022	31-12-2022	437369.93	437369.93	437369.93	411594.73	411594.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:Se cumplió la meta programada en el Anexo Técnico del IASP 2022 que eran \$1, se incrementaron 4 piezas por reprogramaciones. Sin embargo, se notifica para reintegro el importe por \$25,775.20 a realizar en el mes de abril, trimestre:1.0, usuario:sandraek, fecha:2023-04-12}}	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr. Chetumal - Bacalar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: -88.40786111, lat:18.52044444}}	02-05-2022	31-12-2022	1506155.89	1506155.89	1506155.89	1506155.89	1506155.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos N° 500, Col. Italia, C.P. 77035, Chetumal, Quintana Roo., lon: -88.309038, lat:18.506762}}	30-05-2022	31-03-2023	19532646.65	19532646.65	19532646.65	19532646.65	19532646.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion:Correspondiente al presente proyecto específicamente en la adquisición de vehículos se alcanzó un meta adicional de 6 unidades derivadas de la reprogramación del sub programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, del Proyecto RUCO22022086478 Acceso a la Justicia para las Mujeres, trimestre:1.0, usuario:sandraek, fecha:2023-04-12}}	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Nichupté esquina Av. México, SM, 512, Lt. 1, Mza.22, C.P.77534, localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, lon: -86.8615833, lat:21.1395}}	11-11-2022	28-12-2022	993931.21	993931.21	993931.21	993931.21	993931.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:65.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.12}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:En la ciudad de Tulum, el edificio del Juzgado Penal se encuentra ubicado en calle Rio Otate esq. Calle río el playón, Lote 01, Manzana 315, C.P. 77780, Municipio de Tulum en el Estado de Quintana Roo, lon: -87.479372, lat:20.232556}}	11-11-2022	28-12-2022	1214330.78	1214330.78	1214330.78	1214330.78	1214330.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}, meta3: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:426.23}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Frambayanes entre calle Chiczapote y Machiche No. 250, lote 1, manzana 122, colonia Arboledas II, C.P. 77086 en el municipio de Othón P. Blanco, lon: -88.284611, lat:18.535306}}	11-01-2023	11-01-2023	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.6}, meta4: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.16}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	[geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo S/N, entre las calles Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Colonia Centro, C.P. 77300, en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, lon: -87.488167, lat:21.099111}]	11-11-2022	28-12-2022	200000	200000	200000	200000	200000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Luminaria ,avance:6.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.71)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes s/n Esq. Belice Col. Caminera, C.P. 77015, lon: -88.290416, lat:18.520111}]	11-11-2022	31-12-2022	62364.16	62364.16	62364.16	62364.16	62364.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:3.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)}		Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Proyecto derivado de Reprogramación de Recursos Se autorizó la cantidad de \$33,820.55 de recurso estatal, para complementar la adquisición de 3 computadoras. El sistema no permite la captura en D de aprobado. Sin embargo, el proyecto deriva de una reprogramación de recursos en el ejercicio del mismo y no de inicio. , trimestre:1.0, usuario:sandrack, fecha:2023-04-12)]	Sin observaciones
1	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 52 entre calle 127 y calle 50, lote 1, Mza. 50, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 77200, localidad Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, lon: -88.053639, lat:19.608251}]	11-11-2022	28-12-2022	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Luminaria ,avance:6.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.05), meta3: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:815.66)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Circunvalación Aeropuerto, Mza. 10, lt. 36, C.P. 77400, Localidad de Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, lon: -86.74225, lat:21.250778}]	11-11-2022	28-12-2022	600000	600000	600000	600000	600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0), meta2: (unidad_medida:Luminaria ,avance:14.0), meta3: (unidad_medida:Metros lineales, avance:14.82)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal Bacalar km 12.5, col Industrial, C.P. 77049, lon: -88.40908333, lat:18.52033333}]	02-05-2022	31-12-2022	1195080.44	1195080.44	1195080.44	1195080.44	1195080.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:15.0), meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:24.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar