

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD: Quintana Roo
PERIODO: Reporte Preliminar, FASIF 2022 en 2023 PROYECTOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	ROC220202088072	Adquisición	8471982	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8471982.0, modificador:32710728)	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNIP - Equipamiento y tecnología para la seguridad. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Centro de Información de Quintana Roo Adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	2022-2	N	0	0	55	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:50, meta_modificada:50)) (fmet2: (unidad_medida:Personas, meta:50, meta_modificada:50))
2022	5	ROC220202088083	Adquisición	352870	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352870.0, modificador:34710477)	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Adquisición de Maletines de oficina, Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo médico y de laboratorio, Instrumental medico y de laboratorio. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	2022-5	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:Computadores, meta:5.0, meta_modificada:0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:39.0, meta_modificada:39.0))
2022	5	ROC220202088099	Adquisición	14550000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14557, modificador:1449292987)	Red Nacional de Radiocomunicación - Adquisición de Sistema de aire acondicionado, Equipo de generación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Coordinación General del CA	2022-8	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:250, meta_modificada:50)) (fmet2: (unidad_medida:Personas, meta:37.0, meta_modificada:37.0))
2022	5	ROC220202088090	Adquisición	4741000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741000.0, modificador:75925022)	Registro Público Vehicular. Adquisición de equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo de comunicación y telecomunicación. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Subsecretaría de Seguridad Pública	2022-9	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:37.0, meta_modificada:37.0))
2022	5	ROC220202088094	Proyecto de Inversión	2821653	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821653.0, modificador:282107343)	CERESO Othon P. Blanco. Mejoramiento y/o ampliación. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Secretaría de Obras Públicas	2022-12	N	0	0	50	(fmet1: (unidad_medida:Personas Beneficiarios, meta:2000, meta_modificada:500))
2022	5	ROC220202088096	Proyecto de Inversión	2816148	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816148.0, modificador:281053053)	CERESO Benito Juárez. Construcción. Cancún Quintana Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Secretaría de Obras Públicas	2022-13	N	0	0	1513	(fmet1: (unidad_medida:Computadores, meta:216.0, meta_modificada:216.0))
2022	5	ROC220202088074	Adquisición	1195600	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195600.0, modificador:11959044)	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública. Adquisición de Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Camarera (grafiques) y de video. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Academia Estatal de Seguridad Pública	2022-3	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:Computadores, meta:15.0, meta_modificada:15.0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:24.0, meta_modificada:24.0))
2022	5	ROC220202088086	Adquisición	439595	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439595.0, modificador:41159472)	Acreditación (certificación) de establecimientos profesionales. Adquisición de Maletines de oficina, Equipo de cómputo, Equipo médico y de laboratorio, Instrumental medico y de laboratorio, Sistema de aire acondicionado. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	2022-6	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:Computadores, meta:5.0, meta_modificada:0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:47.0, meta_modificada:47.0))
2022	5	ROC220202088088	Adquisición	1510000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificador:150159489)	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNIP - Adquisición de Equipo de cómputo, Otros mobiliarios y Licencias informáticas e intelectuales. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Coordinación General del CA	2022-7	N	0	0	1857985	(fmet1: (unidad_medida:PERSONAS), meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:29.0, meta_modificada:29.0))
2022	5	ROC220202088093	Proyecto de Inversión	4150000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificador:41953943)	Edificio de la C.E.P. - Mejoramiento y/o ampliación. Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública - Subsecretaría de Seguridad Pública - Secretaría de Obras Públicas	2022-11	N	0	0	200	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:55.0, meta_modificada:55.0))
2022	5	ROC22020201402	Adquisición	4094800	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094800.0, modificador:4094800.0)	Modelo Homologado de Unidades de Policía Científica. Adquisición de un software.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2022-16	N	0	0	911203	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	ROC22020203064	Proyecto de Inversión	1214330.78	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214330.78, modificador:1214330.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Penal Acusatorio de Primera Instancia) de la ciudad de Tulum. Mejoramiento.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-19	5	2331	2490	0	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:11.0, meta_modificada:11.0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:2000, meta_modificada:2000), meta:3: (unidad_medida:Personas, meta:42.0, meta_modificada:42.0), meta:4: (unidad_medida:Personas, meta:23.0, meta_modificada:23.0))
2022	5	ROC22020203048	Proyecto de Inversión	600000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificador:600000.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Mixto de Primera Instancia) de la ciudad de las Mujeres. Mejoramiento y Rehabilitación del edificio.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-18	5	1144	11542	0	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:14.0, meta_modificada:14.0), meta:3: (unidad_medida:Personas, meta:1492, meta_modificada:1492))
2022	5	ROC22040200466	Proyecto de Inversión	1000000	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramos:3, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificador:1000000.0)	Centro Regional de Justicia de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Construcción de Borda Perimetral y Odra Exterior.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-22	5	42036	41954	0	(fmet1: (unidad_medida:Personas, meta:5.0, meta_modificada:5.0), meta:2: (unidad_medida:Personas, meta:45.0, meta_modificada:45.0), meta:3: (unidad_medida:Personas, meta:815.66, meta_modificada:815.66))

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	ROO220402200629	Adquisición	62364.16	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62364.16, modificador:304.16)	Equipamiento de las instituciones de seguridad pública. Adquisición de equipo de cómputo, Muebles de oficina, Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública	2022-23	N	0	0	1857985	[met1]: (unidad_medida:Computadores, meta:3,0, meta_modificada:3,0), [met2]: (unidad_medida:Perif, meta:110, meta_modificada:110)
2022	5	ROO220402201393	Adquisición	169945.45	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169945.45, modificador:95284665F7)	Equipamiento de las instituciones de seguridad pública. Adquisición de equipo de computo y de electrologos de la información y Ventudas.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2022-15	N	0	0	233648	[met1]: (unidad_medida:Perif, meta:47,0, meta_modificada:0), [met2]: (unidad_medida:Perif, meta:47,0, meta_modificada:0)
2022	5	ROO220402200238	Proyecto de inversión	1000000	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificador:993931.21)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Penal de Primera Instancia de la ciudad de San Juan, Mejoramiento, Construcción.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-17	S	459225	425178	0	[met1]: (unidad_medida:Ampliana, meta:5,0, meta_modificada:5,0), [met2]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.12, meta_modificada:322.12)
2022	5	ROO220402200278	Proyecto de inversión	200000	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificador:200000.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Penal de Primera Instancia de la ciudad de San Juan, Mejoramiento.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-20	S	14327	14884	0	[met1]: (unidad_medida:Ampliana, meta:8,0, meta_modificada:8,0), [met2]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.71, meta_modificada:197.71)
2022	5	ROO220402200404	Proyecto de inversión	1150000	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificador:150000.0)	Centro Regional de Justicia (Juzgado Penal de Primera Instancia de la ciudad de Chetumal, Mejoramiento del edificio.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	2022-21	S	115096	118096	0	[met1]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3183.6, meta_modificada:3183.6), [met2]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:139.16, meta_modificada:139.16)
2022	5	ROO220402198663	Adquisición	12942909	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12942909F7, modificador:12942909F7)	Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. - Adquisición de Equipo medico y de Laboratorio.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2022-14	N	0	0	223658	[met1]: (unidad_medida:Perif, meta:19,0, meta_modificada:19.0)
2022	5	ROO220202088079	Adquisición	1329446	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329446.0, modificador:137480204)	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional. - Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de cómputo, Otros mobiliarios, Equipo medico y de laboratorio, Instrumental medico y de laboratorio, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos, Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	2022-4	N	0	0	1857985	[met1]: (unidad_medida:Computadores, meta:10, meta_modificada:10), [met2]: (unidad_medida:Perif, meta:106,0, meta_modificada:106.0)
2022	5	ROO220202088091	Adquisición	288000	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog, pres:11, tipo_recurso:DEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificador:282811797)	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. - Adquisición de Equipo de cómputo, Equipos y aparatos audiovisuales y Literas Informáticas e Intellectuales, Chetumal, Q Roo.	23	Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	2022-10	N	0	0	1857985	[met1]: (unidad_medida:Computadores, meta:8,0, meta_modificada:8,0), [met2]: (unidad_medida:Perif, meta:1,0, meta_modificada:1.0), [met3]: (unidad_medida:Perif, meta:1,0, meta_modificada:1.0)

TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:3 de mayo, entre calles Tomas Azari Barbachano, lon: 88.291641, lat:18.538041}]	01-08-2022	31-12-2022	832707.28	832707.28	832707.28	832707.28	832707.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:52.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal Becluar km 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: 88.33666666, lat:18.48952777}]	02-05-2022	31-12-2022	347104.77	347104.77	347104.77	347104.77	347104.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Completados, avance:5.0), (unidad: medida:Piezas, avance:39.0)]		Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Se incremento la meta por autorizacion de reprogramacione., trimestre:5.0, usuarios:andradek, fecha:2023-07-10}]	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Car. Chetumal - Becluar, Km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: 88.40786111, lat:18.57044444}]	02-05-2022	31-12-2022	1449290.8	1449290.8	1449290.8	1449290.8	1449290.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:5.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Av. Ingenieros S/N Esq. Billec Col. Cammeral C.P. 77015, lon: 88.40786111, lat:18.57044444}]	02-05-2022	31-12-2022	4740900.87	4740900.87	4740900.87	4740900.87	4740900.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:7.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal Becluar km. 3.5, S/N. Col. Santa Isabel (Chetumal, lon: 88.33716666, lat:18.509555}]	01-04-2022	31-08-2022	2821073.43	2821073.43	2821073.43	2821073.43	2821073.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio5, localidad:1, direccion:Region 99 Wza 96 ft 01, Canun, Q. Roo, Municipio de Benito Juarez, C.P. 77536, lon: 86.86898444, lat:21.14227777}]	01-04-2022	31-08-2022	2810530.51	2810530.51	2810530.51	2810530.51	2810530.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:216.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Carretera Chetumal Becluar km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: 88.40908333, lat:18.57033333}]	02-05-2022	31-12-2022	1195980.44	1195980.44	1195980.44	1195980.44	1195980.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Compu de, avance:15.0), (unidad: medida:Piezas, avance:24.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Car. Chetumal - Becluar km 12.5, Col. Industrial, C.P. 77049, lon: 88.40786111, lat:18.57044444}]	02-05-2022	31-12-2022	411594.72	411594.72	411594.72	411594.72	411594.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Compu de, avance:0), (unidad: medida:Piezas, avance:50.0)]		Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Se cumplio la meta programada en el Anexo Tecnico del FASP 2022 que eran 51, se incrementaron 4 piezas por reprogramaciones., trimestre:5.0, usuarios:andradek, fecha:2023-07-10}]	[obs1: {observacion:Valida importes porque no concuerdan con los de la planilla de avance, trimestre:5.0, usuarios:andradek, fecha:2023-07-10}]
1	[geot: {cve: municipio4, localidad:1, direccion:Av. Ingenieros S/N Esq. Billec Col. Cammeral, C.P. 77015, lon: 88.29041666, lat:18.57011111}]	01-04-2022	31-08-2022	4149539.43	4149539.43	4149539.43	4149539.43	4149539.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:8550.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio5, localidad:1, direccion: Xocot entre el barriomero Kebab y Av. 13 Esq. Supermanzana 21 Marana 03 Linea 14 Zona II, C.P. 77500, C.P. 77517, Cancun, Quintana Roo, lon: 86.8547709, lat:21.16594077}]	24-08-2022	24-10-2022	4094800	4094800	4094800	4094800	4094800	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio3, localidad:1, direccion:Car. Chetumal - Becluar km 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: 88.33666666, lat:18.48952777}]	11-11-2022	28-12-2022	1214330	1214330	1214330	1214330	1214330	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:11.0), meta2: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:200.0), meta3: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:4.23)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio3, localidad:1, direccion:Car. Chetumal - Becluar km 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: 88.33666666, lat:18.48952777}]	11-11-2022	28-12-2022	600000	600000	600000	600000	600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Piezas, avance:10), meta2: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:14.0), meta3: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:14.82)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geot: {cve: municipio2, localidad:1, direccion: Calle 52 entre calle 127 y calle 50, Lot# 1, Wza. 50, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 77260, localidad Felipe Carrillo Puerto Estado de Quintana Roo, lon: 88.0536593, lat:19.608251}]	11-11-2022	28-12-2022	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida:Unidad de medida:Piezas, avance:6.0), meta2: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:6.05), meta3: (unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:815.66)]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preeliminar



TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERM NO	RECAUDADO	COMROMIETO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/v. insurgentes s/n Esq. Belice Col Camina, C.P. 77015, lon: -88.290416, lat:18.520111}}	11-11-2022	31-12-2022	62364.16	62364.16	62364.16	62364.16	62364.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:Computa dors, avance:10], met2: [unidad_medida:Piezas, avance:10]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/v. Adolfo Lopez Mateos N° 500, Col. Itala, C.P. 77035, Ciudad del Quintana Roo, lon: -88.309258, lat:18.506762}}	30-05-2022	31-03-2023	19532646.65	19532646.65	19532646.65	19532646.65	19532646.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:Piezas, avance:47/0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipios, localidat1: direccion/v. Miguel Alemán v. Mexico, SM 512 U. 1, Manz 2, C.P. 27534, localidat de Cancun, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, lon: -86.8615833, lat:21.1393}}	11-11-2022	28-12-2022	993931.21	993931.21	993931.21	993931.21	993931.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:turner b, avance:0], met2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37/13]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipio7, localidat1: direccion/calle Primero de Mayo S/N, entre las calles Adolfo Lopez Mateos y Benito Juárez, Colón Centro, C.P. 77300, en la localidat de Kukulmá, municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, lon: -89.483107, lat:21.099111}}	11-11-2022	28-12-2022	200000	200000	200000	200000	200000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:turner b, avance:0], met2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13/71]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/v. Insurgentes s/n Esq. Belice Col Camina No. 250, lote 1, manzana 122, colonia Adhelande II, C.P. 77086 en el municipio de Othón P. Blanco, lon: -88.248611, lat:18.535306}}	11-01-2023	11-01-2023	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:turner b, avance:1183/6], met2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13/16]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/v. Adolfo Lopez Mateos N° 500, Col. Itala, C.P. 77035, Ciudad del Quintana Roo, lon: -88.309038, lat:18.506762}}	01-08-2022	31-12-2022	12942989	12942989	12942989	12942989	12942989	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:Piezas, avance:19/0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/Carretera Chetumal-Bacalar Km. 3.5, Col. Santa Isabel (Chetumal), C.P. 77041, lon: -88.3374166, lat:18.505561}}	02-05-2022	31-12-2022	1317430.04	1317430.04	1317430.04	1317430.04	1317430.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:computa dors, avance:26/0], met2: [unidad_medida:Piezas, avance:107/0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Validar importes reportados, dado que no conciden con los de la planilla, trimestres: Q, usuario:rhysanchez fecha:2023-07-19}}
1	{geot: {coe: municipio4, localidat1: direccion/car. Chetumal-Bacalar Km.12.5, Col. Independia, C.P. 77049, lon: -88.29841066, lat:18.520111}}	01-05-2022	31-12-2022	285117.92	285117.92	285117.92	285117.92	285117.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met1: [unidad_medida:computa dors, avance:8/0], met2: [unidad_medida:CEMCA (S), avance:1/0], met3: [unidad_medida:Piezas, avance:1/0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones