COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	1,782.400	546,550.758								$ 155,636.430	$ 257,982.270	$ 132,932.060		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	1,782.400	85,399.881								$ 25,192.96	$ 37,140.41	$ 23,066.51		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	101.000	826,706.488							$ 826,706.49	$ 50,594.44	$ 312,268.74	$ 428,129.59	$ 35,713.72	
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	111,638.761							$ 111,638.76			$ 90,678.63	$ 20,960.13	
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	157,519.223								$ 11,269.48	$ 70,289.42	$ 75,960.32		
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	245,671.183								$ 145,699.64	$ 99,971.54			
7	FLETES	LOTE	1.000	87,783.373										$ 18,811.87	$ 68,971.50	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	201,720.023								$ 43,692.56	$ 59,668.78	$ 79,013.73	$ 19,344.95	
9	CERCO DE	LOTE	1.000	48,157.217										$ 29,504.41	$ 18,652.81	
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	204,350.711										$ 179,893.53	$ 24,457.19	
	Costo total de la obra			$ 2,515,497.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432,085.51	$ 837,321.16	$ 1,057,990.65	$ 188,100.30	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 1,509,298.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 259,251.31	$ 502,392.70	$ 634,794.39	$ 112,860.18	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 1,006,199.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172,834.20	$ 334,928.47	$ 423,196.26	$ 75,240.12	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	33.29%	42.06%	7.48%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	50.46%	92.52%	100.00%	100.00%

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 546,550.76												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 85,399.88												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 826,706.49												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 111,638.76												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 157,519.22												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 245,671.18												
7	FLETES	0.00%	$ -	$ 87,783.37												
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 201,720.02												
9	CERCO DE	0.00%	$ -	$ 48,157.22												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 204,350.71												
		0.00%	0.00%	100%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	$ -	$ 1,509,298.57												
		ESTATAL	$ -	$ 1,006,199.05												
		MUNICIPAL	$ -	$ -												
		PARTICIPANTES	$ -	$ -												
	Anticipo amortizado			30.00%												
	Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".