COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de julio de 2011 Al: 30 de julio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan lumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P.Blanco
Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMAQROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011 Termino: 08 de Septiembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	3,160.500	1,062,739.341						$ 274,718.120	$ 522,442.660	$ 265,578.561				
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,160.500	125,397.81						$ 23,349.07	$ 57,745.69	$ 44,303.05				
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	115.000	232,475.792						$ 64,628.27	$ 111,007.19	$ 54,352.84	$ 2,487.49			
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	107,293.022								$ 88,924.46	$ 18,368.57			
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	241,672.952								$ 188,311.56	$ 53,361.39			
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	302,477.664						$ 170,748.64	$ 131,729.02					
7	FLETES	LOTE	1.000	142,177.058								$ 50,174.28	$ 92,002.77			
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	187,399.879						$ 187,399.88						
9	CERCO DE	LOTE	1.000	68,982.593								$ 43,755.66	$ 25,226.93			
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	138,489.539								$ 76,598.56	$ 61,890.97			
	Costo total de la obra			**$ 2,609,105.65**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 720,843.98**	**$ 822,924.56**	**$ 811,998.97**	**$ 253,338.13**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	**FEDERAL**	60.00%	$ 1,565,463.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432,506.39	$ 493,754.74	$ 487,199.38	$ 152,002.88	$ -	$ -	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 1,043,642.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288,337.59	$ 329,169.83	$ 324,799.59	$ 101,335.25	$ -	$ -	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**27.63%**	**31.54%**	**31.12%**	**9.71%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**27.63%**	**59.17%**	**90.29%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de julio de 2011 Al: 30 de julio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan lumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P.Blanco
Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMAQROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

SEGUIMIENTO					NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
			Ejercido Acumulado	Por Ejercer												
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 1,062,739.34												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 125,397.81												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 232,475.79												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 107,293.02												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 241,672.95												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 302,477.66												
7	FLETES	0.00%	$ -	$ 142,177.06												
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 187,399.88												
9	CERCO DE	0.00%	$ -	$ 68,982.59												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 138,489.54												
		0.00%	0.00%	100%												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
FEDERAL	$ -	$ 1,565,463.39
ESTATAL	$ -	$ 1,043,642.26
MUNICIPAL	$ -	$ -
PARTICIPANTES	$ -	$ -

Anticipo amortizado	30.00%
Acumulado	

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".