COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 1 de junio de 2011 Al: 30 de junio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-07-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,292,495.13 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011 Termino: 08 de Septiembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO					CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	IMPORTE S/IVA	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	3,979.400	1,159,922.320	1,287,513.775						$ 940,915.067	$ 346,598.708					
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,979.400	150,520.780	167,078.066						$ 87,448.66	$ 79,629.41					
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	153.000	257,769.520	286,124.167							$ 286,124.17					
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	114,401.090	126,985.210								$ 126,985.21				
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	197,864.070	219,629.118							$ 219,629.12					
6	SUMINSTROS	LOTE	1.000	525,190.470	582,961.422						$ 582,961.42						
7	FLETES	LOTE	1.000	103,387.970	114,760.647									$ 114,760.65			
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	207,039.190	229,813.501								$ 229,813.50				
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	124,818.950	138,549.035								$ 138,549.03				
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	125,297.470	139,080.192								$ 139,080.19				
	Costo total de la obra			**2,966,211.830**	**$ 3,292,495.13**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,611,325.15**	**$ 931,981.40**	**$ 634,427.94**	**$ 114,760.65**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	**FEDERAL**	60.00%		$ 1,975,497.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 966,795.09	$ 559,188.84	$ 380,656.76	$ 68,856.39	$ -	$ -	$ -
		ESTATAL	40.00%		$ 1,316,998.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644,530.06	$ 372,792.56	$ 253,771.17	$ 45,904.26	$ -	$ -	$ -
		MUNICIPAL	0.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)					**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**48.94%**	**28.31%**	**19.27%**	**3.49%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)					**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**48.94%**	**77.25%**	**96.51%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 1 de junio de 2011 Al: 30 de junio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-07-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $3,292,495.13 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

SEGUIMIENTO					NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado		Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -		$ 1,287,513.78												
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -		$ 167,078.07												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -		$ 286,124.17												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -		$ 126,985.21												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -		$ 219,629.12												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -		$ 582,961.42												
7	FLETES	0.00%	$ -		$ 114,760.65												
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -		$ 229,813.50												
9	CERCO DE PROTECCION	0.00%	$ -		$ 138,549.03												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -		$ 139,080.19												
		0.00%	0.00%	0.00%	100%												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)													
	FEDERAL	$		$ 1,975,497.08									
	ESTATAL	$ -		$ 1,316,998.05									
	MUNICIPAL	$ -		$ -									
	PARTICIPANTES	$ -		$ -									
Anticipo amortizado				30.00%									
Acumulado													

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".