COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011 Al: 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan lumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P.Blanco
Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMAQROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 11 de Agosto de 2011
Termino: 10 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO					CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	3,160.500	1,062,739.341								$ 251,019.032	$ 536,045.72	$ 275,674.59		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,160.500	125,397.81								$ 20,891.28	$ 58,974.59	$ 45,531.94		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	115.000	232,475.792								$ 54,306.34	$ 120,701.43	$ 47,006.61	$ 10,461.41	
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	107,293.022										$ 82,379.58	$ 24,913.44	
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	241,672.952										$ 185,290.65	$ 56,382.30	
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	302,477.664								$ 161,008.86	$ 141,468.80			
7	FLETES	LOTE	1.000	142,177.058										$ 16,720.02	$ 125,457.04	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	187,399.879								$ 187,399.88				
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	68,982.593										$ 29,338.30	$ 39,644.30	
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	138,489.539										$ 55,977.47	$ 82,512.07	
	Costo total de la obra			$ 2,609,105.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 674,625.39	$ 857,190.55	$ 737,919.16	$ 339,370.55	$ -
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 1,565,463.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 404,775.24	$ 514,314.33	$ 442,751.50	$ 203,622.33	$ -
		ESTATAL	40.00%	$ 1,043,642.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 269,850.16	$ 342,876.22	$ 295,167.66	$ 135,748.22	$ -
		MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.86%	32.85%	28.28%	13.01%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.86%	58.71%	86.99%	100.00%	100.00%

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011
Al: 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Iumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P.Blanco
Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMAQROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 11 de Agosto de 2011
Termino: 10 de Noviembre de 2011

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 1,062,739.34	$ -											
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 125,397.81												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 232,475.79												
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 107,293.02												
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 241,672.95												
6	SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 302,477.66												
7	FLETES	0.00%	$ -	$ 142,177.06												
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 187,399.88												
9	CERCO DE	0.00%	$ -	$ 68,982.59												
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 138,489.54												
		0.00%	0.00%	100%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	$ -	$ 1,565,463.39	$ -											
		ESTATAL	$ -	$ 1,043,642.26	$ -											
		MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -											
		PARTICIPANTES	$ -	$ -												
	Anticipo amortizado			30.00%												
	Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".